Beilage I Projektablauf - Planung und Umsetzung

Objekt: Neubau Turnhalle Wilchingen

ausschreiber.ch SUBMISSIONSPARTNER

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**2 Vorstudien**	**140 Tage**	**Mon 08.06.20**	**Fre 18.12.20**
2	**22 Auswahlverfahren (Evaluation Planer / Architekt**	**140 Tage**	**Mon 08.06.20**	**Fre 18.12.20**
3	Vorbereitung Gesamtverfahren	30 Tage	Mon 08.06.20	Fre 17.07.20
4	Durchführung Präqualifikation	28 Tage	Mon 20.07.20	Mit 26.08.20
5	Durchführung Planerwahlverfahren (Binnenmarkt)	25 Tage	Don 27.08.20	Mit 30.09.20
6	Vorprüfung / Beurteilung	5 Tage	Don 01.10.20	Mit 07.10.20
9	Bericht und Kommunikation	5 Tage	Don 08.10.20	Mit 14.10.20
7	Genehmigung Planungskredit durch Gemeinderat	3 Tage	Mon 19.10.20	Mit 21.10.20
8	Vorbereitung Antrag Planungskredit (INFO)	2 Tage	Don 22.10.20	Fre 23.10.20
12	Veröffentlichung Antrag Planungskredit (INFO)	1 Tag	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20
13	Vergabe, Rekursfrist, Vertragsabschluss	20 Tage	Mon 23.11.20	Fre 18.12.20
10	**Abschluss Phase 2**	**0 Tage**	**Mon 23.11.20**	**Mon 23.11.20**
11	**Gemeindeversammlung, Planungskredit**	**1 Tag**	**Mit 25.11.20**	**Mit 25.11.20**
14	**3 Projektierung**	**230 Tage**	**Mon 04.01.21**	**Fre 19.11.21**
15	**31 Vorprojekt**	**85 Tage**	**Mon 04.01.21**	**Fre 30.04.21**
16	Ausarbeiten Vorprojekt "Architekt"	30 Tage	Mon 04.01.21	Fre 12.02.21
17	Submission "Fachplaner und Spezialisten"	30 Tage	Mon 25.01.21	Fre 05.03.21
18	Ausarbeiten Vorprojekt "Fachplaner und Spezialisten"	25 Tage	Mon 08.03.21	Fre 09.04.21
19	Kostenermittlung / Kostenüberprüfung Vorprojekt	10 Tage	Mon 12.04.21	Fre 23.04.21
20	**Genehmigung Vorprojekt**	**5 Tage**	**Mon 26.04.21**	**Fre 30.04.21**
21	**32 Bauprojekt**	**40 Tage**	**Mon 03.05.21**	**Fre 25.06.21**
22	Ausarbeiten Bauprojekt "Architekt"	30 Tage	Mon 03.05.21	Fre 11.06.21
23	Ausarbeiten Bauprojekt "Fachplaner und Spezialisten"	25 Tage	Mon 03.05.21	Fre 04.06.21
24	Kostenermittlung / Kostenüberprüfung Bauprojekt	10 Tage	Mon 07.06.21	Fre 18.06.21
25	**Genehmigung Bauprojekt**	**5 Tage**	**Mon 21.06.21**	**Fre 25.06.21**
26	**33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt**	**105 Tage**	**Mon 28.06.21**	**Fre 19.11.21**
27	Baugesuch erarbeiten	30 Tage	Mon 28.06.21	Fre 06.08.21
28	Baugesuch bewilligen (intern)	4 Tage	Mon 09.08.21	Don 12.08.21
29	Baugesuch einreichen	6 Tage	Fre 13.08.21	Fre 20.08.21
30	Bearbeitung Baugesuch	60 Tage	Mon 23.08.21	Fre 12.11.21
31	Nachreichung Unterlagen an Behörden	60 Tage	Mon 23.08.21	Fre 12.11.21
33	Baubewilligung	0 Tage	Fre 12.11.21	Fre 12.11.21
32	**Baubewilligung genehmigen**	**5 Tage**	**Mon 15.11.21**	**Fre 19.11.21**
34	**4 Ausschreibung**	**80 Tage**	**Mon 23.08.21**	**Fre 10.12.21**
35	**41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe**	**80 Tage**	**Mon 23.08.21**	**Fre 10.12.21**
36	Ausschreibungspläne erstellen	25 Tage	Mon 23.08.21	Fre 24.09.21
37	Ausschreibungsverfahren (teilw. öffentliches Verfahren)	50 Tage	Mon 27.09.21	Fre 03.12.21
38	Kostenvoranschlag genehmigen	5 Tage	Mon 06.12.21	Fre 10.12.21
39	**Baufreigabe erteilen**	**0 Tage**	**Fre 10.12.21**	**Fre 10.12.21**
40	**5 Realisierung**	**340 Tage**	**Mon 13.12.21**	**Fre 31.03.23**
41	**51 Ausführungsprojekt**	**35 Tage**	**Mon 13.12.21**	**Fre 28.01.22**
42	Ausführungspläne erstellen	35 Tage	Mon 13.12.21	Fre 28.01.22
43	Werkverträge erstellen	10 Tage	Mon 20.12.21	Fre 31.12.21
44	**52 Ausführung**	**225 Tage**	**Mon 07.02.22**	**Fre 16.12.22**
45	BKP 1 - 2	190 Tage	Mon 07.02.22	Fre 28.10.22
46	3 Betriebseinrichtungen	20 Tage	Mon 31.10.22	Fre 25.11.22
47	4 Umgebung	20 Tage	Mon 31.10.22	Fre 25.11.22
48	9 Ausstattung	15 Tage	Mon 28.11.22	Fre 16.12.22
49	**53 Inbetriebnahme, Abschluss**	**75 Tage**	**Mon 19.12.22**	**Fre 31.03.23**
50	Inbetriebsetzung	10 Tage	Mon 19.12.22	Fre 30.12.22
51	**Bauabnahme**	0 Tage	Fre 30.12.22	Fre 30.12.22
52	Mängelerledigung	30 Tage	Mon 02.01.23	Fre 10.02.23
53	Dokumentation über das Bauwerk	15 Tage	Mon 13.02.23	Fre 03.03.23
54	Schlussrechnung	20 Tage	Mon 06.03.23	Fre 31.03.23